



## Stand van zaken schoolprojecten Achtse Barrier

datum: 2 juli 2018

Hieronder een update over de stand van zaken rondom de businesscase Achtse Barrier

### 1. Spilcentra

#### - Spilcentrum de Spaaihoeve (Onder de Wieken)

De bouw ligt op schema. De eerste steen is op 12 maart 2018, in bijzijn van toenmalig wethouder Jannie Visscher, gelegd. Gelukkig heeft de bouw geen vertraging opgelopen door de vorst en verloopt nog steeds volgens planning. De verhuizing van Onder de Wieken en BSO Korein Kinderplein naar de nieuwe locatie staat gepland voor de herfstvakantie 2018.

#### - Klapwiek

In januari van dit jaar is het college van B&W akkoord gegaan met vervangende nieuwbouw voor de Klapwiek op locatie Gunterslaer aan de Normandiëlaan. SALTO heeft naar aanleiding van dat besluit het structuurontwerp opgepakt en wenst voor de zomervakantie een partij gevonden te hebben die aan de slag gaat met ontwerp en design van het nieuwe schoolgebouw. Streven is om in maart 2019 te starten met de sloop van alle bestaande gebouwen aan de Normandiëlaan. In dat geval verhuist de Gunterslaer in de carnavalsvakantie naar de tijdelijke locatie aan de Calaislaan of de Fransebaan. Geplande opleveringsdatum december 2020.

#### - Klimwijs/Gunterslaer

Het programma van eisen voor de fusieschool is afgerond en SKPO doet voor de vakantie een uitvraag voor het ontwerp van de school. Zodra de Gunterslaer verhuist naar de tijdelijke locatie zal ook De Klimwijs tijdelijk verhuizen naar de Calaislaan. Aangezien de locatie op de Calaislaan niet groot genoeg is voor beide scholen, worden er tijdelijke lokalen op het veldje aan de Argentanlaan geplaatst. Geplande opleveringsdatum van de school is december 2020.



## **2. De herijking van de businesscase Achtse Barrier**

In 2015 is de businesscase Achtse Barrier vastgesteld. Met de schoolbesturen en de Raad is afgesproken dat deze jaarlijks herijkt zal worden. Als gevolg van deze herijking zijn de omvang van de scholen in m2 bruto vloeroppervlak (BVO) bijgesteld. De leerlingenprognoses laten zien dat met deze aanpassing de komende 10 jaar ruim voldoende m2 BVO wordt gerealiseerd.

## **3. Korein Kinderplein en Little Jungle Kinderopvang**

- Per 1 augustus 2018 gaat de peutergroep van Korein Kinderplein van de Klimwijs over naar Little Jungle kinderopvang. Dit omdat Little Jungle de nieuwe Spilpartner wordt van Klimwijs/Gunterslaer. Korein Kinderplein en Little Jungle hebben samen de ouders geïnformeerd.

Vragen over een specifieke school kunnen gesteld worden bij de betreffende schooldirecteur. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Francé van Gils, de projectmanager onderwijshuisvesting van de gemeente Eindhoven.

(F.van.Gils@Eindhoven.nl)